

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на период с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г.
за 2018 год

Наименование субъекта: ТОО "СНП"

Вид деятельности: услуги по передаче и распределению электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживания территории							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге				Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Рассечение прироста отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживания территории	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Факт за 2018 г.	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы					Собственные средства											Заемные средства	Бюджетные средства					
				План			План		Факт за 2018 г.	Отклонение	Прочие источники	Амортизация	Нерегулируемая (иная) деятельность																
				с 01.09.18 г. по 31.12.18 г.	с 01.01.19 г. по 31.08.19 г.																								
				1	2									3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16
1	Передача и распределение электрической энергии	Модернизация релейной защиты исходной линии ТП "Северная" кв. № 17	шт	-	9	-	4 месяца 2018 года	Прибыль (1002,19 тыс.тенге)	-	138,320	-	-138,320	Исполнение запланировано на 2019 год.	Насколько из тарифных средств	-													Хорошо	
2		Приобретение средств пожаротушения (огнетушителей)	шт	-	4	-			-	23,203	-	-23,203			-														
3		Замена масляного выключателя на вакуумный ТП "Северная" кв. № 19	шт	-	1	-			-	1 605,584	-	-1 605,584			-														
		ВСЕГО							0,000	1 767,107	0,000	-1 767,107			0,000														

Руководитель организации

Кузнецов А.К.

28.08.2019 г.

исп. Куджолов Н.В.



Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.
за 2018 год

Наименование субъекта: ТОО "СНП"

Вид деятельности: услуги по передаче и распределению электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Средств на приобретение и установку	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге			Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Расхождение прироста отклонения достигнутого фактического показателя от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Факт за 2018 г.	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге				Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства											
				План					Факт за 2018 г.	Отклонение	Причины отклонения	Амортизация	Нерегулируемая (иная) деятельность														
				с 01.09.17 г.по 31.12.17 г.	с 01.01.18 г.по 31.08.18 г.																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Передача и распределение электрической энергии	Приобретение измерительных приборов для ЭТЛ	шт	-	2	2	8 месяцев 2018 года	Прибыль (1002,19 тыс. тенге)	-	182,416	130,679	-51,737	В результате выбора оптимальных рыночных цен, действующих на момент приобретения оборудования	-	130,679				-	-3,64	-	-				Хорошо	
2		Привобретение средств пожаротушения (огнетушители)	шт	2	2	2			7,357	15,434	8,799	-6,635		8,799	-					-	-0,01	-	-				
3		Замена масляного выключателя на вакуумный ТП "Северная" яч. № 17	шт	-	1	1			-	1 486,717	711,964	-774,753		539,224	172,740					-	13,97	-	-				
4		Модернизация релейной защиты исходящей линии ТП "Северная" яч. № 17	шт	-	9	9			-	129,467	113,457	-16,010		113,457	-					-	-0,06	-	-				
		Всего							7,357	1 814,034	964,899	-849,135		661,480	303,419												

Руководитель организации

Кузнецов А.К.

28.08.2019 г.

исп. Кудрякова Н.В.

